


ESPACIOS INTELIGENTES E INTERACTIVOS



RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 3 Residentes de proyecto
- 3 Asistente de ingeniería

ENCARGADOS DE OBRA

- 1 Encargado de maquinaria:
- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 6 Operadores de maquinaria
 - 1 Operador de torre grua
 - 9 Ayudantes
-
- 30 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

4

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

256

EQUIPO

1 TORRE GRUA



1 EXCAVADORA



2 TROEXCAVADORA



1 MINI EXCAVADORA



1 MINI CARGADOR



1 CAMIÓN CISTERNA



METAS SEMANA 12

1	ENTARIMADO Y ARMADO DE LOSA, NIVEL 1, SECTOR 1.-
2	FUNDICIÓN DE LOSA, SOTANO 1, SECTOR 2.-
3	ARMADO Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS Y MUROS, SOTANO 2, SECTOR 3.-
4	FUNDICIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS, SOTANO 4, SECTOR 4.-
5	FUNDICIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS, SOTANO 4, SECTOR 5.-



AVANCE A LA SEMANA 11

MOVIMIENTO DE TIERRAS

99.5%

1,010 M³

99%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

98.5%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

85%

80%

430 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

385 ML

24,500
KG

4,639 M³

COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

CONCRETO ESTRUCTURAL

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

170